

监 理 日 志

工程名称:临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2023.10.19. 星期四.	气候	小雨	气温	11℃~21℃
监理人员动态:	1人	材料进场、见证取样、合格情况: 组件进场8车.224箱			
施工方人员动态:	管理4人 施工26人				
施工机械动态:	吊车1台.叉车1台				
监理工作情况	巡视现场, 本片处理车间. 18#厂房吊运旁站 要求施工单位完成周报.				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	湖北斗由耐 建筑工程有限公司	2台进场组件卸运. 本片车间组件安装 1100块, 本片处理车间. 18#厂房屋面 吊散分散组件40箱. 铝屑组件安装 MCU连接线制作.			
其它事项					
记录人	秦帮学	总监签阅	焦猛		