

监 理 日 志

工程名称:临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2023.10.20. 星期五	气候	晴	气温	6℃-18℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 管理4人. 施工26人 施工机械动态: 吊车1台. 叉车1台.		材料进场、见证取样、合格情况:			
监理工作情况	组织召开周二例会, 巡查现场安全标识、机械布置、安全防护、见证拉拔试验, 整理会议纪要. 整理会议纪要.				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	湖北斗由耐建筑工程有限公司	今日本厂处理车间组件安装完成, 进行18#厂房屋面吊运分散48箱, 组件安装1200块. 截止今日, 组件共安装18745块, 今日进行拉拔试验.			
其它事项					
记录人	李学军	总监签阅	焦明		