

监 理 日 志

工程名称:临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2023.10.21 星期六	气候	多云	气温	6℃~20℃
监理人员动态: 2人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 管理4人 施工26人					
施工机械动态: 吊车1台、叉车1台					
监理工作情况	18#屋顶吊运、分散安全旁站; 发周工地例会纪要; 遵沈总指示和储能单位刘经理联络储能部分前期准备情况; 巡视18#楼屋面组件安装现场。对新进场监理张工了解现场。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	湖北斗由耐建筑工程有限公司	今日18#屋顶吊运组件50箱计650块, 加工组件串联接线和连接组串。叉车叉压块2托。			
其它事项					
记录人	秦帮学	总监签阅	焦猛		