

监 理 日 志

工程名称:临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2023.10.23 星期一		气候	晴	气温	10℃~23℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 管理4人 施工25人 施工机械动态: 吊车1台, 叉车1台			材料进场、见证取样、合格情况:			
监理工作情况	18#屋顶吊运安全旁站, 巡视组件安装现场, 监理前期资料整理中, 审核开工前期资料.					
施工情况	施工单位	施工内容及进度				
	湖北斗由耐 建筑工程有 限公司	1. 组件安装 18#厂房 1200块 2. 吊运、分散组件 53箱 3. 连接组串连线, 加2连接线. 4. 组件EL测试.				
其它事项	发出一份安全事宜监理通知单1份 编号 LYGF-ZHJL-TZD-001					
记录人	张峰		总监签阅	焦磊		