

监 理 日 志

工程名称:临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2023.10.27 星期五	气候	晴	气温	24°/11°
监理人员动态: 2人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员 4人 施工 26人					
施工机械动态: 汽吊1台, 叉车1台					
监理工作情况	18#屋面吊运旁站, 巡视现场, 陪同业主勘测箱变、储能位置设置, 审核支架安装报验, 召开监理例会.				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	湖北斗由耐建筑工程有限公司	1. 组件安装 1200块 2. 组件吊运、分散 52箱			
其它事项					
记录人	张峰	总监签阅	焦强		