

监 理 日 志

工程名称:临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2023.10.29. 星期日	气候	晴	气温	25°/14°
监理人员动态: 2人		材料进场、见证取样、合格情况: 部分桥架支架.角铝到场.			
施工方人员动态: 施工 2人 管理 4人		合格.			
施工机械动态: 吊车1台. 叉车1台.					
监理工作情况	18#屋面吊运旁站. 巡视现场. 检查组件安装质量.				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	湖北斗由耐 建筑工程有 限公司	1. 18#屋面 组件吊运, 3#散 54箱 2. 18#屋面 组件安装 1200块 3. 清点桥架. 整理桥架规格			
其它事项					
记录人	张峰		总监签阅	焦强	