

监 理 日 志

工程名称:临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2023.10.30 星期一	气候	晴	气温	27°/15°
监理人员动态: 2人		材料进场、见证取样、合格情况: 桥架夹具到场.			
施工方人员动态: 管理 4人 施工 26人					
施工机械动态: 吊车1台, 叉车1台.					
监理工作情况	18#屋面吊运旁站. 巡视检查组件安装情况.				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	湖北斗由耐 建筑工程有 限公司	18#屋面安装组件 1200块 吊运. 3#散组件 52箱 11#厂房吊运桥架			
其它事项					
记录人	张晖	总监签阅	焦猛.		