

监 理 日 志

工程名称:临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2023.10.31	气候	晴	气温	27°/15°
监理人员动态: 2人		材料进场、见证取样、合格情况: 接地扁铁到场. 合格			
施工方人员动态: 管理4人 施工2人					
施工机械动态: 吊车1台、叉车1台					
监理工作情况	18#厂区吊运旁站. 巡视检查组件安装情况 基力索电端. 桥架安放位置和走向. 检查到场 接地扁铁镀锌层厚度与本身材料厚度.				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	湖北斗由耐 建筑工程有 限公司	18#厂房区 1. 组件安装 1200 2. 组件吊运. 分散 40箱. 3. 组装夹具(库房内) 4. 叉卸到场 接地扁铁.			
其它事项					
记录人	张峰	总监签阅	焦猛.		