

监 理 日 志

工程名称:临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2023.11.01 星期三	气候	晴	气温	27°/14°
监理人员动态:	2人	材料进场、见证取样、合格情况: 组件到场 28箱 X 33 = 924块 檩条导轨. 1托.			
施工方人员动态:	管理4人. 施2				
施工机械动态:	叉车1台.				
监理工作情况	巡视 18#厂房区组件安装, 编制监理月报周报.				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	湖北斗由耐建筑工程有限公司	18#厂房. 1. 组件安装 1000块 2. 库房组装 夹具			
其它事项					
记录人	张峰	总监签阅	焦猛		