

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 31 日

天气：阴转多云

星期：三

温度：29/22℃

工程名称：宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看屋顶钢结构车棚架上方小檩条安装位置定位放线情况。 3、查看屋顶钢结构车棚架上方样板区小檩条焊接情况。 4、整理月度情况报告和其他资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波聚联建设工程有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对屋顶钢结构车棚架上方小檩条安装位置进行定位放线，完成 60%。 3、对屋顶钢结构车棚架上方样板区小檩条进行焊接，基本完成。 4、施工人员 4 人，管理人员 2 人。焊机一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平