

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 01 日

天气：阴

星期：四

温度：28/23℃

工程名称：宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看小檩条和配件吊运情况（旁站）。 3、查看钢结构车棚架上方小檩条焊接安装情况。 4、整理监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波聚联建设工程有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对屋顶钢结构车棚架上方小檩条进行吊运，完成。 3、对钢结构车棚架上方小檩条进行焊接安装固定，完成约 20%。 4、施工人员 4 人，管理人员 2 人。焊机一台。
其它事项	长檩条到货 850 根，连接件若干。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平