

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 05 日

天气：多云

星期：一

温度：22/28℃

工程名称：宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看屋顶中部长条区域进行小檩条加焊在原 C 型钢檩条上方固定情况。 3、查看檩条焊缝防腐刷漆情况。样板区域的防腐刷漆完成。 4、整理其他监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波聚联建设工程有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对小檩条进行固定焊接和满焊在原 C 型钢檩条上方，固定焊接完成约 50%，满焊完成约 30%。 4、对檩条焊缝防腐刷漆，第一层防锈漆涂刷完成约 35%，样板区域的防腐刷漆第二层银粉漆完成。 4、施工人员 4 人，管理人员 1 人。焊机一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平