

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 09 日

天气：晴

星期：五

温度：24/35℃

工程名称：宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看现场施工檩条固定焊接情况。 3、组织每周例会，整理监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波聚联建设工程有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对小檩条进行固定焊接和满焊，电焊固定基本完成，满焊完成约50%。 3、施工人员 6 人，管理人员 4 人。焊机三台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平