

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 12 日

天气：多云

星期：一

温度：22/30℃

工程名称：宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看现场施工檩条满焊焊接和焊缝防腐刷漆情况。 3、查看组件到货外箱检查情况。 4、整理监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波聚联建设工程有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对小檩条进行满焊和防腐刷漆，满焊完成约 90%；防腐刷漆完成约 35%。 3、对到货组件进行验收和卸货。 4、施工人员 5 人，管理人员 2 人。焊机两台。
其它事项	组件到货两车 57 箱 1768 块。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平