

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 13 日

天气：阴

星期：二

温度：20/27℃

工程名称：宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看现场施工檩条满焊焊接和焊缝防腐刷漆情况。 3、查看桥架到货外观检查情况。 4、对组件和桥架吊运进行旁站。 5、整理监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波聚联建设工程有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对小檩条进行满焊和防腐刷漆，满焊完成约 95%；防腐刷漆完成约 55%。 3、对到货桥架进行验收和卸货。 4、对组件和桥架进行吊运至屋顶，完成。 5、施工人员 12 人，管理人员 3 人。焊机两台，吊车一辆。
其它事项	桥架和连接件到货壹车若干。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平