

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 18 日

天气：雷阵雨

星期： 日

温度：24/29℃

工程名称：宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场安全检查。 2、查看现场组件安装情况。 3、因雨时下时停，施工安装随下雨或停雨进行，要求施工人员防止滑倒和组件材料防脱手损坏。 4、整理监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁波聚联建设工程有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对组件进行安装，完成约 16%。 3、施工人员 8 人，管理人员 1 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	戚 平	
记 录 人：戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	