

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 19 日

天气：雷阵雨

星期：一

温度：24/31℃

工程名称：宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看现场组件安装情况。 3、因雨时下时停，施工安装随下雨或停雨进行，要求施工人员防止滑倒和组件材料防脱手损坏。查验到货桥架。 4、整理监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波聚联建设工程有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对组件进行安装，完成约 20%。 3、到货桥架（交流电缆）卸货。 4、施工人员 8 人，管理人员 1 人。
其它事项	交流低压线缆桥架到货一车。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平