

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 20 日

天气：阴转中雨

星期：二

温度：23/29℃

工程名称：宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看现场组件安装和檩条焊接缝防腐刷漆情况。 3、查看逆变器安装情况。 4、整理监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波聚联建设工程有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对组件进行安装，完成约 30%。 3、对檩条焊接缝防腐刷漆，第一层防锈漆涂刷基本完成，第二层银粉漆涂刷完成约 75%。 4、对组串式逆变器进行固定安装，完成 8 台。 5、施工人员 8 人，管理人员 1 人。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平