

# 监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 21 日

天气：多云

星期：三

温度：21/31℃

工程名称：宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场安全检查。 2、查看现场组件安装和檩条焊接缝防腐刷漆情况。 3、查看桥架吊杆安装情况。 4、审核签字施工资料，整理监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁波聚联建设工程有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对组件进行安装，完成约 35%。 3、对檩条焊接缝防腐刷漆，第一层防锈漆涂刷基本完成，第二层银粉漆涂刷基本完成完成。 4、对桥架吊杆进行安装，完成屋顶东侧的安装。 5、施工人员 14 人，管理人员 0 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	戚 平	
记 录 人：戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	