

# 监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 23 日

天气：小雨转中雨

星期：五

温度：20/26℃

工程名称：宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场安全检查。 2、上午没有下雨时查看组件安装。后下雨没有施工。 3、整理监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁 波 聚 联 建 设 工 程 有 限 公 司	1、协调进度和安全等事宜。 2、上午没有下雨时对组件进行安装了 2-3 个组串。 3、后下雨没有施工。 4、施工人员 8 人，管理人员 1 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	戚 平	
记 录 人：戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	