

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 27 日

天气：雷阵雨

星期：二

温度：24/31℃

工程名称：宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看组件安装情况，查看光伏线缆敷设和组串连接情况。 3、查看逆变器雨棚制作安装情况。 4、整理监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波聚联建设工程有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、继续对组件进行安装，完成约 85%。 3、继续对光伏线缆进行敷设和组串连接，东部基本完成，中部完成约 25%。 4、对逆变器雨棚进行制作安装，完成。 4、施工人员 10 人，管理人员 2 人。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平