

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 30 日

天气：雷阵雨

星期：五

温度：26/33℃

工程名称：宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看光伏线缆敷设和组串连接情况。 3、查看下引桥架安装穿墙开孔情况。 4、组织每周例会，整理周报和月度情况报告等监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波聚联建设工程有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、开始对下引桥架安装进行穿墙开孔，基本完成开孔。 3、继续对光伏线缆进行敷设和组串连接，东部基本完成，中部完成约 90%。 4、施工人员 10 人，管理人员 4 人。升降机一台。
其它事项	召开每周例会。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平