

监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 01 日

天气：雷阵雨

星期：六

温度：25/34℃

工程名称：宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看光伏线缆敷设和组串连接情况。 3、查看下引桥架拼接安装情况。 4、整理监理例会纪要等监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波聚联建设工程有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对下引桥架安装进行拼接和一楼吊杆安装，基本完成吊杆安装。 3、继续对光伏线缆进行敷设和组串连接，东部基本完成，中部完成约 90%，西部完成约 25%。 4、施工人员 6 人，管理人员 1 人。升降机一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平