

监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 05 日

天气：阵雨

星期：三

温度：26/32℃

工程名称：宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看光伏线缆敷设和组串连接情况。 3、查看下引桥架室内高空水平部分整改安装（为考虑车间内安装行车空间预留需整体抬升）情况。 4、整理监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波聚联建设工程有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、继续对光伏线缆进行敷设和组串连接，西侧基本完成。 3、对下引桥架进行室内高空水平部分整改安装（为考虑车间内安装行车预留空间需整体抬升），整改安装完成。 4、施工人员 6 人，管理人员 1 人。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平