

监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 09 日

天气：多云

星期： 日

温度：28/35℃

工程名称：宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看屋顶水平桥架和一楼高空水平桥架盖盖板情况。 3、查看接地系统扁钢焊接情况。 4、整理监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波聚联建设工程有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对屋顶水平桥架和一楼高空水平桥架进行盖盖板，基本完成。 3、对接地系统进行扁钢焊接，完成约 20%。 4、施工人员 6 人，管理人员 0 人。升降机一台，焊机一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平