

监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 10 日

天气：多云转阵雨

星期：一

温度：26/36℃

工程名称：宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看逆变器端和并网柜端交流线缆终端制作情况。 3、查看接地系统扁钢焊接情况。 4、整理监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波聚联建设工程有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对逆变器端和并网柜端交流线缆进行终端制作，完成 85%。 3、对接地系统进行扁钢焊接，基本完成。 4、施工人员 8 人，管理人员 0 人。焊机一台。
其它事项	并网柜进场就位。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平