

监理日记 ()

日期: 2023 年 10 月 1 日

天气: 小雨

星期: 日

气温: 13~21℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	西沟区域: 旁站 8# 方阵浇筑砼。浇筑 东郊区域: 旁站光伏支架桩基浇筑砼。9#、10#、11#箱变基础验槽完 成, 同意下道工序施工。 巡视施工现场, 检查现场安全情况良。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	东郊地块: 下雨施工半天, 放点 4/0t, 引孔 2/0t, 浇筑 320t, 箱变基础开挖 1t, 9#、10#、11#箱变基础验槽完成。 西沟地块: 道路泥泞, 山体湿滑, 123号地块引孔停止, 8号地 块正常浇筑, 浇筑 2/0t。 阳南地块: 今日未施工。 开压站: 主变、GIS 间隔电缆沟基础侧壁模板拆除, 防火墙 架构 A 型杆组立完成, 开压站土方倒运。 送出线路: 办理征租手续。 集电线路: 办理手续。

		现场人员、机具情况: 东岸地块: 管理 7 人 升旗 8 人 劳点 2 人 浇筑 3 人 装载机 3 台 挖机 3 台 自卸车 1 台 履带式潜孔钻机 4 台 空压机 4 台. 西河地块: 管理人员 6 人 浇筑 1 人 装载机 1 台 混凝土车 1 台. 开压站: 项目管理人员 8 人 土建施工队 28 人 电气员 5 人. 土建施工队: 钢筋切断机 1 台 钢筋弯曲机 3 台 钢筋调直切断机 1 台 筛沙机 1 台 铲车 1 台 挖机 2 台 渣土车 2 辆 压路机 1 台.
其它事项	集电送电线路塔基位置的青赔协调. 东岸: 现场青表过小慢 耽误施工进度. 部分道路路基过软. 重载车辆无法通行. 存在安全隐患. 明天箱变基址验槽.	
本日现场监理人员		白化武、王外、朱强、王孝金
记录人: 李		总监 (总监代表): 董