

监理日记 ()

日期: 2023 年 10 月 11 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 11 ~ 22℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	1. 东沟区域: 检查引孔深度符合设计要求, 高压桩基浇筑砼, 内容详见旁站记录, 验收 9# 10# 11# 12# 13# 14# 16# 高压桩基垫层模板符合要求, 同意下道工序施工。 2. 西沟区域: 检查引孔深度符合设计要求, 高压桩基浇筑砼, 内容详见旁站记录。 3. 开压站: 旁站主变吊装就位, 内容详见旁站记录, 验收独立避雷针基座底板钢筋绑扎, 符合设计要求。 4. 巡视施工现场, 检查现场安全情况良好。	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 东沟地块光伏场区: 9#、10#、11#、12#、13#、14#、16# 高压桩基垫层浇筑完成, 组件到货 2016 块, 放点 1500 个, 引孔 680 个, 浇筑 383 个。 西沟地块光伏场区: (桩基总数由 2100 个更正为 2048 个), 放点 300 个, 引孔 350 个, 浇筑 160 个。 阳朝地块光伏场区: 今日未施工。 开压站: 独立避雷针基座底板钢筋绑扎完成, 地脚螺栓套钢筋绑扎开始, 电缆沟支架完成 55%, 主变进场接卸就位, 二次舱 2 节舱体, 生活舱 2 节舱体就位, 开压站南侧挡墙上方清水围墙砌筑完成约 10 米, 出线构架地脚螺栓保护帽浇筑砼, 模板拆除, 倒角完善完成, 半柱点电阻柜电缆预埋管安装完成, 压站北侧扩坡砌筑前平整地面。

		送电线路: 办理社稳手续. 集电线路: 办理手续. 现场人员、机具情况: 东郑地块光伏场区: 管理7人, 打桩工14人, 放点5人, 洗桩工33人, 装载机3台, 挖机3台, 自卸卡车1台, 履带式潜孔钻机7台, 空压机7台. 西沟地块光伏场区: 管理8人, 测量2人, 引孔6人, 洗桩13人, 输变施工人员4人, 挖机1台, 装载机2台, 打桩机3台, 吊车1台, 自卸吊1台. 开压站: 项目管理人员8人, 土建施工队28人, 电气人员5人, 送电线路8人. 土建施工队: 钢筋切断机1台, 钢筋弯曲机3台, 钢筋调直切断机1台, 筛沙机1台, 铲车1台, 挖机2台, 渣土车2辆, 压路机1台.
其它事项	集电及送电线路塔基位置好青赔协调. 东郑: 1. 17#箱变路, 有碎石, 需尽快处理. 2. 风场路松树处, 坡陡, 6米8空车上不去, 需要铲车拖拽, 需要尽快处理.	
本日现场监理人员		白化武, 王力, 朱号兵, 王孝金
记录人: 李英	总监 (总监代表): 黄心军	