

监理日记()

日期: 2023 年 10 月 12 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 11~21℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	1.东郊区域: 检查引孔深度符合设计要求, 离站桩基础浇筑完成, 内容详见施工记录。
	2.西沟区域: 检查 2#井引孔长度 2 米, 设计要求应该 2.2 米, 不符合设计要求, 发出监理通知单一份, 要求施工单位整改回单, 检查进场组件, 外表无损伤同意卸车。
	3.升压站: 检查电缆沟支架安装符合设计要求。
	4.巡视施工现场, 检查现场安全情况良好。

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	<p>东郊地块光伏场区: 9#、10#、11#、12#、13#、14#、16#、箱变基础垫层浇筑完成, 组件到货 2016 块, 放点 320 个, 引孔 700 个, 浇筑 3425.</p> <p>西沟地块光伏场区: 箱变基础垫层 1#、3#, 人工整设掏孔, 组件到货 864 块, (桩基基础总数量由 2100 个更正为 2048 个), 放点 300 个, 引孔 350 个, 场区修道路 10 米。</p> <p>阳朝地块光伏场区: 今日未施工。</p> <p>升压站: 消防水池、泵房基础钢筋绑扎、电缆沟支架完成 60%, 主要附件进场接卸就位, 避雷器基础模板加固, 升压站南侧挡墙上方清水墙砌筑完成约 1 块, 北侧围墙砌筑平整。</p> <p>送出线路: 9566 临时道路修整, 重新放置地脚螺栓。</p>

	<p>G19分坑，G22 G23重新放置地脚螺栓。 铁电线路：电缆沟开挖，办理手续。</p> <p>现场人员、机具情况：</p> <p>东郊地块光伏场区：管理7人，打桩工人14人，放点5人，浇筑工人3人，装载机3台，挖机3台，自卸卡车1台，履带式灌孔钻机7台，空压机7台。（浇筑2班组织拆解、转运料槽）。</p> <p>西湖地块光伏场区：管理8人，测量2人，引孔工人6人，浇筑工人13人，铺变施工人员4人，挖机1台，装载机2台，打桩机3台，吊车1台，自卸吊车1台。</p> <p>升压站：项目管理人员8人，土建施工队28人，电气人员5人，进线道路8人。</p> <p>土建施工队：钢筋切断机1台，钢筋弯曲机3台，钢筋调直切断机1台，筛沙机1台，铲车1台，挖机2台，渣土车2辆，压路机1台。</p>
--	--

其它事项	铁电及送出线路塔基位置的青赔协调。
	<p>东郊：1. 17#箱变道路，有碎石，需尽快处理。</p> <p>2. 风场路松树处，坡陡，6米宣车上不去，需要铲车拖拽，需要尽快处理。</p>

本日现场监理人员	包化武、王功、朱写伟、王基金
记录人：齐芳	总监（总监代表）：董志英