

监理日记 ()

日期: 2023 年 10 月 13 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 10~22℃.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 场区区域: 检查引孔深度, 符合设计要求. 旁站桩基浇筑砼. 内容详见旁站记录. 2. 场区区域: 检查光伏组件. 外表无损伤. 同意卸车. 检查引孔深度符合要求. 3. 开压站: 验收独立避雷针模板. 符合设计要求. 同意下道工序施工. 旁站变压器升高座试验. 4. 送出线路: 旁站 G6、G2 浇筑砼. 内容详见旁站记录. 5. 巡视施工现场. 检查现场安全情况良好.	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 东村光伏场区: 1×4 电缆到缆 33100 米. 3×240 电缆到缆 8200 米. 放点 740 个. 引孔 69 个. 浇筑 256 个. 西村光伏场区: 2 井箱变基础浇筑垫层. 3 井钢筋绑扎. 放点 300 个. 引孔 450 个. 场区修路 10 米. 阳朝光伏场区: 今日未施工. 开压站: 消防水池钢筋绑扎. 独立避雷针模板加固. 变压器安装. 变压器升高座试验. 二次舱 4 节舱体进场就位. 开压站北侧集电线路进站电缆沟开挖完成. 垫层模板安装完成. 开压站北侧护坡桩基开挖. 送出线路: G6 浇筑完成. G2 浇筑 75%. G19 基础钢筋 50%. 集电线路: 办理手续.

		现场人员、机具情况： 东关院伏场区：管理7人，打桩工14人，放点2人，谈场工33人，装载机3台，自卸车1台，履带式潜孔钻机7台，空压机7台。 西河地块伏场区：管理人员8人，测量人员2人，引孔工1人，筒度施工工4人，挖机1台，装载机2台，打桩机3台，自卸吊1台。 升压站：项目管理人员8人，土建施工队26人，电气人员5人，送出线路16人。 土建施工队：钢筋切断机1台，钢筋弯曲机3台，钢筋调直切断机1台，筛沙机1台，铲车1台，挖机2台。
其它事项	集电及送出线路塔基位置的青赔协调。 东郊：1. 11#箱变路，有碎石，需要尽快处理。 2. 风场路松木村处，坡陡，6米8宜兵上不去，需要铲车拖拽，需要尽快处理。	
本日现场监理人员	白化武、王冲、朱马兵、王孝金	
记录人： 李	总监（总监代表）： 董	