

监理日记 ()

日期: 2023 年 10 月 14 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 9~22℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	1.东郑区域: 检查进场电缆, 外表无损伤, 同意卸车, 检查引孔深度, 符合设计要求, 旁站桩基浇筑砼, 内容详见旁站记录。 2.西沟区域: 检查进场组件, 外表无损伤, 同意卸车, 检查引孔深度符合设计要求, 旁站桩基浇筑砼, 内容详见旁站记录。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	东郑地块光伏场区: 1×4 电缆到货 3100 米, 3×240 电缆到货 8200 米, 放点 30 个, 引孔 50 个, 浇筑 420 个。 西沟地块光伏场区: 箱变基础浇筑垫层 1# 2# 3# 钢筋绑扎, 灌注桩到货 1650 根, 引孔 300 个, 浇筑 44 个, 场区修路 20 米。 西沟地块光伏场区: 今天施工。 开压站: 消防水池模板安装, 独立避雷针基础浇筑完成, 变压器升高座, 高压套管安装, 二次舱 5 节舱体进场就位, (二次舱共 11 节舱体已全部进场), 开压站北侧集电线路, 进站电缆管道, 垫层浇筑完成。 开压站接地网铺设焊条接收完成 15 米。 开压站南侧挡墙上方清水团墙砌筑完成约 10 米。

		送出线路: G5、G22 浇筑完成。G7 G23 浇筑50%。G19基础开挖75%。 集电线路: 办理手续。 现场人员、机具情况: 柳地块光伏场区: 管理7人、打桩工人10人、放点2人、浇筑队3人、装载机3台、挖机3台、自卸卡车1台、履带式潜孔钻机7台、空压机7台。 西海地块光伏场区: 管理人员8人、测量人员2人、钻孔工人6人、调试施工队4人、浇筑工人13人、挖机2台、装载机2台、打桩机3台、自卸吊车1台。 开压站: 项目管理8人、土建施工队28人、电气人员5人、送出线路16人。 土建施工队: 钢筋切断机1台、钢筋弯曲机3台、钢筋调直切断机1台、筛沙机1台、铲车1台、挖机2台。
其它事项	集电及送出线路工程基位置协调协调。 备注: 1. 17#箱变路、有碎石, 需要尽快处理。 2. 风场道路松树处、被压, 铁8号车上不去, 需要铲车拖拽, 需尽快处理。	
本日现场监理人员		包伯茂、王孙、朱号宏、王若金。
记录人: 林		总监 (总监代表): 蔡志军