

## 监理日记 (      )

日期: 2023 年 10 月 15 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 10~22℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>东郊区域: 检查引孔深度, 符合设计要求; 亭站桩基浇筑砼, 西沟区域: 检查进场组件, 外表无损伤, 同意卸车, 检查引孔深度符合设计要求.</p> <p>升压站: 验收消防水池底板钢筋, 模板, 符合设计要求, 亭站浇筑砼. 验收接地网焊接铺设 20 米, 符合设计要求, 同意隐蔽.</p> <p>送出线路: 亭站 G1、G21、G23 浇筑砼.</p> <p>巡视施工现场, 检查现场安全情况良.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p style="text-align: center;">施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <p style="text-align: center;">承<br/>包<br/>单<br/>位</p>                                                                                                                                                            | <p style="text-align: center;">施<br/>工<br/>内<br/>容<br/>及<br/>进<br/>度</p>                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                    | <p>上海电力安<br/>装第一工程<br/>有限公司</p>                                                                                                                                                                                   | <p>东郊光伏场区: 檩条连接件到货 7680 个, 三角件到货 19200 个, 放线 50 个, 引孔 510 个, 浇筑 658 个.</p> <p>西沟光伏场区: 箱变基础浇筑板 1# 3# 钢筋绑扎完成, 1# 模板完成, 引孔 100 个, 场区修路 20 米.</p> <p>阳朝光伏场区: 今日未施工.</p> <p>升压站: 消防水池底板浇筑完成.</p> <p>独立避雷针基础模板拆除, 基坑回填完成.</p> <p>生活舱舱体进场就位.</p> <p>升压站接地网铺设焊接及验收完成 20 米.</p> <p>升压站南侧挡墙上方清水围隔砌筑完成约 15 米.</p> |

|          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                   | <p>开压站场地平整及土方回填。一、二期生活舱、电缆沟道清理完成。等电位铜排焊接。开压站建筑材料整理,基坑护栏安装,张贴警示标识牌。</p> <p>送出线路: G1、G21、G23 浇筑完成。G19 修坑。</p> <p>集电线路: 办理手续。</p> <p>现场人员、机具情况:</p> <p>新地光伏场区: 管理 7 人, 打桩工 2 人, 放线 2 人, 浇筑工 33 人, 装载机 3 台, 挖机 3 台, 包卸车 1 台, 履带式潜孔钻机 7 台, 空压机 7 台, (1 台打桩机暂时没有引孔工作面)。</p> <p>通沟光伏场区: 管理 8 人, 测量 2 人, 引孔 6 人, 放线施工 4 人, 浇筑 13 人, 挖机 1 台, 装载机 2 台, 打桩机 1 台, 包卸车 1 台。</p> <p>开压站: 项目管理 8 人, 土建施工队 28 人, 电气人员 10 人, 送出线路 2 人。</p> <p>土建施工队: 钢筋切断机 1 台, 钢筋弯曲机 3 台, 钢筋调直切断机 1 台, 筛沙机 1 台, 铲车 1 台, 挖机 2 台, 运土车 2 台。</p> |
| 其它事项     |                   | <p>集电及送出线路塔基位置的青赔协调。</p> <p>备注: 1. 17 井筒变路, 有碎石, 需要尽快处理。</p> <p>2. 风场各栋栋对处, 坡陡, 6.8 米汽车上不去, 需要铲车拖拽, 需要尽快处理。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 本日现场监理人员 | 白化斌, 王印, 朱永平, 王孝金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 记录人: 李   | 总监 (总监代表): 黄永平    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |