

监理日记 ()

日期: 2023 年 10 月 16 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 12~23℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	东郊区域: 检查引孔深度, 符合设计要求, 旁站桩基浇筑砼。 西沟区域: 检查进场组件, 外表无损伤, 同意卸车, 旁站 2# 方阵桩基。1# 2# 3# 箱变基础底板浇筑砼。 升压站: 验收接地网铺设焊接 20 米, 符合设计要求, 同意隐蔽。 送出线路: 旁站 G3、G20 浇筑砼。 巡视施工现场, 检查现场安全情况良。	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 东郊地块光伏场区: 放点 450 个, 引孔 510 个, 浇筑 530 个。 西沟地块光伏场区: 箱变基础 1# 2# 3# 进行浇筑, 组件到货 25 块。目前已有的作业面放点工作已全部完成, 剩余的作业面需等修路。引孔 120 个, 浇筑 240 个, 场区修路 60 米。 阳朝地块光伏场区: 今日未施工。 升压站: 生活舱舱体进场就位, 升压站接地网铺设焊接及验收完成 20 米, 南侧挡墙上方清水围堰砌筑完成约 15 米, 场地平整及土方倒运, 一次舱、生活舱、电缆沟道清理。 送出线路: G3、G20 浇筑完成, G1 修坑。 集电线路: D 线设计并交桩, 7 基, 钢角、地脚螺栓加工, C 线分

		坑完毕. 现场人员.机具情况: 东郊地块光伏场区:管理1人.打桩工17人.放线2人.浇筑工33人.装机3台.挖机3台.自卸卡车1台.履带式潜孔钻机1台.空压机1台. 西郊地块光伏场区:管理人员8人.测量人员2人.引孔队6人.精变施工队4人.浇筑工13人.挖机1台.装载机2台.打桩机3台.自卸吊1台. 开压站:项目管理人员8人.土建施工队28人.电气人员1人.送电线路2人. 土建施工:钢筋切断机1台.钢筋弯曲机3台.钢筋调直切断机1台.筛沙机1台.铲车1台.挖机2台.渣土车2台. 集电线路:项目管理人员2人.施工队5人.钢筋切断机1台.钢筋弯曲机1台.钢筋调直切断机1台.焊机2台.
其它事项	西郊:因道路问题组件运输车辆无法通行.	
本日现场监理人员		白化武 王帅 朱号云 王孝金
记录人: 		总监(总监代表): 