

监理日记 ()

日期: 2023 年 10 月 17 日

天气: 晴转小雨

星期: 二

气温: 13~24℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	东郊区域: 检查引孔深度, 符合设计要求, 旁站桩基浇筑砼。 西沟区域: 检查进场组件, 外表无损伤, 同意卸车, 旁站2#方阵桩基浇筑砼。 升压站: 验收接地网焊接铺设15米, 符合设计要求, 同意隐蔽。 巡视施工现场, 检查现场安全情况良。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	东郊地块光伏场区: 放线500个, 引孔300个, 浇筑188个。 西沟地块光伏场区: 箱变基础1# 2# 3#进行拆模, 目前已有的作业面放线工作已全部完成, 剩余的作业面需等修路, 引孔100个, 浇筑260个, 场区修路30米。 阳朝地块光伏场区: 今天未施工。 升压站: 消防水池底板模板拆除, 池壁模板安装开始。 接地网铺设焊接及验收完成15米, 南侧挡墙上方清水围墙砌筑完成约5米, 升压站建筑材料整理, 基坑护栏安装, 张贴警示标识牌, 独立避雷针到货。 送电线路: 68基础开挖25%, 61#钢带绑扎模板安装完成。 集电线路: D线设计并交桩7基, 钢带、地脚螺栓加工, C线

		分坑完毕。 现场人员、机具情况： 东郊地块光伏场区：管理7人，打桩12人，放点2人，洗瓶33人，装载机3台，挖机3台，自卸车1台，履带式潜孔钻机7台，空压机7台。 西郊地块光伏场区：管理8人，测量2人，引孔6人，箱变人员4人，洗瓶工人13人，挖机1台，装载机2台，打桩机3台，自卸吊1台。 开压站：项目管理5人，土建施工队28人，电气人员10人，送出线路25人。 土建施工队：钢筋切断机1台，钢筋弯曲机3台，钢筋调直机1台，断机1台，筛沙机1台，铲车1台，挖机2台，渣土车2台。 集电线路：项目管理人员2人，施工人员10人，钢筋切断机1台，钢筋弯曲机1台，钢筋调直切断机1台，焊机2台。
其它事项	西沟：因道路问题组件运输车辆无法通行，因无新地块，引孔即将停工。	
本日现场监理人员		白化武、王劲、朱学兵、王若金
记录人： 蔡		总监（总监代表）： 蔡