

监理日记 ()

日期: 2023 年 10月 16 日

天气: 晴转小雨

星期: 三

气温: 13~24℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	下雨未施工。 巡视施工现场, 检查现场安全情况良。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度 上海电力安 装第一工程 有限公司 康郑地块光伏场区: 因为天气下雨, 未施工。 西沟地块光伏场区: 箱变基础 1# 2# 3# 进行拆模, 场区备泥各 30 米 阳朝地块光伏区: 今日未施工。 开压立点: 下雨未施工, 二次线缆到货。 送出线路各: G20 接地挖沟, G5 接地安装。 集电线路各: 下雨未施工。 现场人员、机具情况: 开压站: 项目管理 5 人, 土建施工队 26 人, 电气人员 10 人 送出线路各 20 人。 土建施工队: 钢筋切断机 1 台, 钢筋弯曲机 3 台, 钢筋调直切断机 1 台, 磅秤机 1 台, 铲车 1 台, 挖机 2 台, 渣土车 2 台。 集电线路: 木园塔控 2 人, 施工人员 10 人, 钢筋切断机 1 台, 钢筋弯曲机 1 台, 钢筋调直切断机 1 台, 焊机 2 台。
其 它 事 项	西沟: 因道路问题组作运输车辆无法通行, 因无新地块, 习孔即将停工。	
本日现场监理人员		白仁武 . 王劲 . 朱号兵 . 王孝金
记录人: 李		总监 (总监代表): 黄峰