

监理日记 ()

日期: 2023 年 10 月 19 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 7~15℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	下雨未施工, 巡视施工现场, 检查现场安全情况。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	东地块: 雨后天路湿, 未施工。 西地块: 雨后天路湿, 未施工。场区修路 20 米。 南地块: 今天未施工。 开压站: 消防水池池壁模板安装, 接地网铺设焊接及验收完成 30 米。 南倒挡墙上方清水围墙砌砖完成约 10 米。GIS 到货接卸。 送出线路: G15、G20 接地网开挖。 集电线路: AB 线交桩 5 基。 现场人员、机具情况: 东: 管理 7 人。 西: 管理 8 人。 开压站: 管理 5 人, 土建施工 2 人, 电气 10 人, 送出线路 2 人。 集电线路: 管理 2 人, 施工 10 人, 钢筋切断机 1 台, 钢筋弯曲机 1 台, 钢筋调直机 1 台, 焊机 2 台。
其 它 事 项	西: 因道路问题组件运输车辆无法通行, 因无新地块, 31 日即将停工。	
本日现场监理人员		白化武, 王 30, 朱号兵, 王孝金
记录人: 张 斌		总监 (总监代表): 黄 萍