

监理日记()

日期: 2023 年 10 月 2 日

天气: 小雨

星期: 一

气温: 16—21°C.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	巡视施工现场 检查现场安全隐患	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	<p>东侧地块、西沟地块光伏场区: 重后道路湿润, 走施工。 西朝地块光伏场区: 今日未施工。</p> <p>升压站: 主变、GIS 之间电缆沟基础侧壁模板拆除完成, 基坑回填开始, 出线架构避雷针组装矗立完成。 一次舱、二次舱、生活仓间电缆通道底板模板安装及底板钢筋绑扎验收完成, 底板混凝土浇筑完成。</p> <p>送出线路: 办理社会手续。</p> <p>集电线路: 办理手续。</p>

		<p>现场人员、机具情况：</p> <p>东郑地块：管理人员1人，装载机3台，挖掘机3台，自卸卡车1台。</p> <p>西洞地块：未施工。</p> <p>升压站：项目管理人员1人，土建施工人员28人，电气人员5人。</p> <p>土建施工队：钢筋切断机1台，钢筋弯曲机1台，钢筋调直切断机1台，筛沙机1台，铲车1台，挖掘机2台，渣土车2辆，压路机1台。</p>
--	--	--

其它事项	集电及送出线路塔基位置的青赔协调。	
	东郑：现场清表过慢，耽误施工进度，部分道路基过软，重载车辆无法通行，存在安全隐患，明天铺设基础验槽。	

本日现场监理人员	白山城、王运动、宋昌华、王学金	
记录人：	洪	总监（总监代表）：黄永革