

监理日记 ()

日期: 2023 年 10 月 22 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 8~22℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	东郑区域: 检查引孔深度, 检查进场支架连接件, 光伏板压块, 符合设计要求, 旁站桩基浇筑砼。 西沟区域: 检查进场组件, 外表无损伤, 同意卸车, 检查 2#、3# 箱变基础砌筑放线尺寸, 符合设计要求, 旁站桩基浇筑砼。 开压站: 旁站消防水池浇筑砼。 送出线路: 验收 G18 塔基钢筋, 符合设计要求, 同意下道工序施工, 并旁站浇筑砼。 巡视施工现场, 检查现场安全情况良。	
施 工 情 况	承 包 单 位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 东郑地块光伏场区: 调整基础底板钢筋绑扎 2 个, 土方地块边界红线已确定, 放点 450 个, 引孔 630 个, 浇筑 741 个。 西沟地块光伏场区: 调整基础 2# 3# 砌筑完成, 浇筑 280 个, 场区修路 100 米。 阳朝地块光伏场区: 今日未施工。 开压站: 消防水池混凝土浇筑。 二次电缆敷设, 东侧挡墙上清水围堰砌筑完成 10 米。 北侧集电线路跨电缆沟敷设扁钢焊接。 送出线路: AB 线加工钢筋。

		集电线路: AB线加工 钢梯. 现场人员 机具情况: 东郊地块光伏场区: 管理 7人, 打桩队 12人, 放线 2人, 浇筑工人 33人, 装载机 2台, 履带式潜孔钻机 7台, 空压机 7台. 西沟地块光伏场区: 管理人员 7人, 高压施工队 6人, 浇筑工人 1人, 钻机 2台, 装载机 2台, 打桩机 3台. 开压站: 项目管理人 6人, 土建施工队 28人, 电气员 1人, 送电线路 1人. 土建施工队: 钢梯切断机 1台, 钢梯弯曲机 3台, 钢梯调直切断机 1台, 筛沙机 1台, 铲车 1台, 挖机 2台, 渣土车 2台. 集电线路: 项目管理人 2人, 施工人员 10人. 钢梯切断机 1台, 钢梯弯曲机 1台, 钢梯调直切断机 1台, 焊机 2台.
其它事项		西沟: 因道路问题 组件运输车辆无法通行. 因无新地块, 司孔即将停工. 集电: D线接入厂内具体箱变坐标未提供, 无法设计定位. AB线接入厂内具体箱变坐标未提供, 无法设计定位.
本日现场监理人员		勾化武, 王帅, 朱号会, 王孝金
记录人: 张		总监 (总监代表): 黄梓