

监理日记 ()

日期: 2023 年 10 月 23 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 10~21℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

东郊区域: 检查引孔深度, 符合设计要求, 旁站桩基浇筑砼。
西沟区域: 检查进场组件, 外表无损伤, 同意卸车。旁站讲方阵桩基浇筑
砼。
阳朝区域: 复测点位, 符合设计要求。
升压站: 检查消防水池石砼外观尺寸, 符合设计要求, 同意回填, 检
查进场一次舱体, 外表无损伤, 同意卸车。
巡视现场 检查现场安全情况良。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

上海电力安
装第一工程
有限公司

东郊地块光伏场区: 放点 570 个, 引孔 600 个, 浇筑 419 个。
西沟地块光伏场区: 浇筑 160 个, 场区修路 100 米。
阳朝地块光伏场区: 放点 470 个, 清表 270 亩, 场区修路 1500 米。
升压站: 消防水池模板拆除完成, 基坑回填开始, 二次线
缆敷设。
北侧挡墙上方清水围墙砌筑完成 10 米。
一次舱舱体到货接卸。
北侧集电线路进站电缆沟道侧壁模板安装及加固
西南角监控设备调试安装完成。
东侧护坡砌筑。
送电线路: G15 接地沟道开挖。

		集电线路: AB线加工钢帘. CD1.C1基坑开挖完成70% 现场人员、机具情况: 东郊地块光伏场区: 管理7人. 打桩工12人. 放点2人. 洗脚工3人 装载机2台. 履带式潜孔钻机7台. 空压机7台. 西河地块光伏场区: 管理人员7人. 编变施工队员6人. 洗脚工1人 挖机2台. 装载机2台. 阳朝地块光伏场区: 管理人员2人. 清表6人. 装载机1台. 开压站: 项目管理6人. 土建施工队28人. 电气人员10人. 送电线路1人. 土建施工队: 钢帘切断机1台. 钢帘弯曲机3台. 钢帘调直切 断机1台. 筛沙机1台. 铲车1台. 挖机2台. 渣土车 2台. 集电线路: 项目管理4人. 施工队员10人. 钢帘切断机1台. 钢帘弯曲机1台. 钢帘调直 切断机1台. 焊机2台.
其它事项	西河: 因道路问题组件运输车辆无法通行. 因无新地块. 3月即将停工. 阳朝: 林业证件需尽快协调到位. 集电: AB线接入区具体箱变坐标未提供. 无法设计定位.	
本日现场监理人员		勾仙武. 王劲. 朱国英. 王孝金
记录人: 黄	总监 (总监代表): 董江华	