

监理日记 ()

日期: 2023 年 10月24 日


天气: 晴

星期: 二

气温: 12~22℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	东郊区域: 检查引孔深度, 符合设计要求, 旁站桩基浇筑砼。 西沟区域: 旁站3井方阵桩基浇筑砼。 阳朝区域: 复测点位, 符合设计要求。 升压站: 验收北侧集电线路进站电缆沟道侧壁、水泵房内基础钢筋模板, 符合设计要求, 同意浇筑砼。并旁站。*检查进场一次舱体, 外表无损伤, 同意卸车。 巡视施工现场, 检查现场安全情况良。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	东郊地块光伏场区: 调整基础底板支模4个, 放线180个, 引孔120个, 浇筑1043个。 西沟地块光伏场区: 浇筑320个, 场区修路100米。 阳朝地块光伏场区: 放线400个, 清表15亩, 进场道路修筑300米。 升压站: 消防水池基坑回填完成, 二次线统敷敷设, 一次舱舱体到货接卸。 北侧集电线路进站电缆沟道侧壁浇筑。 升压站北侧扩坡石砌体。 水泵房内基础浇筑完成。 200立方钢筋混凝土蓄水池基坑开挖。

		开压站东南角监控摄像机组立。 出线架构避雷器及线路PT地线螺栓保护帽横板安装及浇筑。 送出线路：G17基础掏挖。 集电线路：AB线加工钢筋。C、D1、C1基坑开挖完成。 现场人员、机具情况： 东郊地块光伏场区：管理7人、打桩队12人、放线2人、浇筑队3人、装载机2台、履带式潜孔钻机7台、空压机7台。 西沟地块光伏场区：管理人员7人、箱变施工人员2人、浇筑队10人、挖机2台、装载机2台。 阳朝地块光伏场区：管理人员2人、清表人员6人、装载机1台。 开压站：项目管理人6人、土建施工队25人、电气人员10人送出线路14人。 土建施工队：钢筋切断机1台、钢筋弯曲机3台、钢筋调直切断机1台、筛沙机1台、铲车1台、挖机2台、渣土车2台。 集电线路：项目管理人4人、施工人员10人、钢筋切断机1台、钢筋弯曲机1台、钢筋调直切断机1台、焊机2台。
其它事项		西沟：因道路问题组件运输车辆无法通行。 因新地块引孔即将停工。 阳朝：林业证件需尽快协调到位。
本日现场监理人员		白化武、王强、井号兵、王孝金
记录人： 		总监（总监代表）： 