

## 监理日记 ( )

日期: 2023 年 10 月 27 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 12 ~ 22°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 监理工作情况 | 东郊区域: 检查引孔深度, 符合设计要求。<br>西沟区域: 检查光伏区电缆沟开挖深度, 电缆埋深, 符合设计要求, 同意隐蔽, 穿线讲方阵桩基浇筑砼。<br>阳朝区域: 复测点位, 均在容差偏差范围内。<br>升压站: 检查 200 立方蓄水池及化粪池基坑开挖尺寸, 验收基础垫层, 模板安装, 符合设计要求, 同意下道工序施工。旁站主查真空注油。<br>检查二次线缆敷设型号, 符合设计要求。<br>集电线路: 旁站 C01、C1 浇筑砼。<br>巡视施工现场, 检查现场安全情况良。<br>监理召开监理例会, 内容详见会议纪要。 |  |
|        | 承包单位      施工内容及进度   |  |

|      |                |  |
|------|----------------|--|
| 施工情况 | 上海电力安装第一工程有限公司 | 东郊地块光伏场区: 放点 150 个, 引孔 230 个。<br>西沟地块光伏场区: 开挖电缆沟, 铺设 3×240 交流电缆 95 米。<br>累计铺设 820 米, 转变基础并进行支模。<br>浇筑 480 个, 场区修路 100 米。<br>阳朝地块光伏场区: 放点 340 个, 清表 5 亩。<br>升压站: 水工泵房圈梁以下抹灰, 烧结砖墙体砌筑完成。<br>圈梁钢筋绑扎及模板安装, 标柱模板安装, 雨棚模板安装完成。<br>二次线侧护坡砂石浆。<br>20 立方钢带混凝土蓄水池及化粪池基坑开挖完成, 垫层模板安装完成。 |
|      |                |  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>东侧清水围墙砌筑完成约10米，主变真空注油开始。</p> <p>送出线路：正在办理手续。</p> <p>集电线路：C1、C2基础浇筑。</p> <p>现场人员、机具情况：</p> <p>东部地块光伏场区：管理人员7人，打桩工人10人，浇筑工人33人，推土机2台，履带式管孔钻机1台，空压机6台。</p> <p>西沟地块光伏场区：管理人员8人，施工人员31人，浇筑工人9人，挖机2台，装载机2台。</p> <p>阳朔地块光伏场区：管理人员2人，清表人员6人，装载机1台。</p> <p>升压站：项目部1人，土建施工队25人，电气人员10人，送出线路16人。</p> <p>土建施工队：钢筋切断机1台，钢筋弯曲机3台，钢筋调直切断机1台，砂轮机1台，锯沙机1台，铲车1台，挖机1台，洒水车2台。</p> <p>集电线路：项目部1人，施工人员1人，钢筋切断机1台，钢筋弯曲机1台，钢筋调直切断机1台，焊机2台。</p> |
|--|--|---|

|          |  |              |
|----------|--|--------------|
| 其它事项     | 西沟：因道路问题组件运输车辆无法通行，因新地基引孔即将停工。<br>阳朔：场区道路需项目部尽快协商解决，已严重滞后影响施工进场作业。 |              |
| 本日现场监理人员 | 白加武、王环、朱马久、王孝全   |              |
| 记录人：     | 张英   | 总监（总监代表）：董志军 |