

监理日记 ()

日期: 2023 年 10月29 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 11~22℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 东郊区域: 检查桩基孔深、孔径符合设计要求。 2. 西郊区域: 旁站3#桩基浇筑, 内容详见旁站记录。 3. 开压站: 检查二次线缆敷设型号, 符合设计要求, 检查水泵房墙体砌筑质量满足规范要求。 4. 集电线路: 检查C2基坑开挖深度, 符合设计要求, 同度随工房施工。 5. 巡视施工现场, 检查现场安全情况良好。	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 东郊地块光伏区: 放点26个, 引孔38个。 西郊地块光伏区: 箱变基础3#进行支模绑筋, 1#场区进行散料, 浇筑320个, 场区修路30米。 南郊地块光伏区: 村民圈工未施工。 开压站: 水泵房3.9米以下部分烧窑破墙体砌筑, 二次线缆敷设。 完成40%。 200立方钢筋混凝土蓄水池及化粪池底板钢筋绑扎。 电缆沟道盖板覆盖完成30%。 SVG混凝土二次浇筑后洒水养护。 GIS设备组合安装。 集电线路: C2基坑开挖完成100%, AB线1-12号复测, 7线1-5号复测。

		现场人员机具情况: 东郊地块光伏场区: 管理人员 7 人, 放点 1 人, 装载机 2 台, 履带式潜孔钻机 6 台, 空压机 6 台. 西沟地块光伏场区: 管理人员 8 人, 箱变工人 3 人, 浇筑 9 人, 挖机 2 台, 装载机 2 台. 用朝地块光伏场区: 管理人员 2 人, 清表人员 6 人, 装载机 1 台. 升压站: 项目管理 6 人, 土建施工队 25 人, 电气人员 10 人 送电线路 13 人. 土建施工队: 钢筋切断机 1 台, 钢筋弯曲机 3 台, 钢筋调直切断机 1 台, 筛沙机 1 台, 铲车 1 台, 挖机 2 台, 渣土车 2 台. 集电线路: 项目管理 4 人, 施工队 10 人. 钢筋切断机 1 台, 钢筋弯曲机 1 台, 钢筋调直切断机 1 台, 焊机 2 台.
其它事项	西沟: 因道路问题运输车辆无法通行. 国新地块: 孔即将停工. 用朝: 厂地区道路需项目部尽快协商解决, 已严重滞后, 影响桩机进场作业.	
本日现场监理人员		白如书, 王少平, 安罗兵, 王孝金
记录人: 姜		总监 (总监代表): 姜