

监理日记 ()

日期: 2023 年 10月 30日

天气: 晴

星期: 一

气温: 13~26℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 东郊区域: 检查桩基引孔, 深度孔距符合设计要求. 2. 西郊区域: 旁站3#方桩桩基浇筑砼, 内管详见旁站记录. 3. 开压站: 检查一次电缆敷设型号, 符合设计要求, 验收对机房墙体砌筑质量, 满足规范要求, 同意随工序施工. 4. 集电线路: 验收C2基抗钢筋、模板安装, 符合设计要求, 同意随工序施工. 5. 巡视施工现场, 检查现场安全情况良好.	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 东郊地块光伏区: 放点已完成, 引孔30个. 西郊地块光伏区: 箱变基础2#进行支模绑筋, 1#场区进行散料, 浇筑30m, 场内修路30米. 西郊地块光伏区: 村民圈工未施工. 开压站: 水工机房3.7米以下部分浇筑砖墙体砌筑完成, 工字钢吊装就位, 屋面及梁柱模板安装, 二次电缆敷设. 2002#机舱混凝土基水池及化粪池底板钢筋绑扎完成约65%. 电缆沟道盖板覆盖完成约40%. GIS设备组合安装.

	送电线路: 以做体检. 交底进行安全教育. 集电线路: C2支模完成100%. D线场区段复测. AB7号基坑开挖完成70%. 现场人员、机具情况: 东郊地块光伏场区: 管理人员7人, 打桩队6人, 装载机2台, 履带式潜孔钻机3台, 空压机3台. 西沟地块光伏场区: 管理人员8人, 输变人员3人, 泥瓦工9人, 挖机2台, 装载机2台. 南朝地块光伏场区: 管理人员2人, 泥瓦工6人, 装载机1台. 开压站: 项目管理6人, 土建施工队25人, 电气人员10人, 送出线路1人. 土建施工队: 钢筋切断机1台, 钢筋弯曲机3台, 钢筋调直切断机1台, 筛沙机1台, 铲车1台, 挖机2台, 渣土车2台. 集电线路: 项目管理4人, 施工人员10人, 钢筋切断机1台, 钢筋弯曲机1台, 钢筋调直切断机1台, 焊机2台.
其它事项	西沟: 因道路问题, 组成运输车队无法通行. 东郊新地块: 引孔即将停工. 南朝: 厂内道路需项目部后决协调解决, 已严重滞后影响桩机进场作业.
本日现场监理人员	白化武, 王功, 朱强, 王孝金
记录人: 朱强	总监 (总监代表): 黄永军