

监理日记 ()

日期: 2023 年 10 月 4 日

天气: 小雨

星期: 三

气温: 13~17℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	审查施工单位报送资料。 巡视施工现场,检查现场安全情况无隐患。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	东郊地块光伏场区:西沟地块光伏场区:下雨未施工。 西沟地块光伏场区:未施工。 升压站:出线架构安装完成。 送出线路:办理社稳手续。 集电线路:办理手续。
其它事项	接及送出线路塔基位置的青赔协调。 东郊:现场清表过慢,耽误施工进度。东沟:道路路基过软,重载车辆无法通行,存在安全隐患。 西沟:由于连续降雨道路泥泞。 升压站:因时间隔,山岭至东沟里道路有外塌风险,主变运输存在风险,正在积极处理。	
本日现场监理人员		白伙武 王勃 朱号东 王孝金
记录人: 张		总监(总监代表): 燕永章