

监理日记 ()

日期: 2023 年 10 月 5 日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 11~17℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	整理监理资料。 巡视施工现场, 检查现场无安全隐患。	
施 工 情 况	承 包 单 位	上海电力安 装第一工程 有限公司
	施 工 内 容 及 进 度	东郑地块光伏场区、西沟地块光伏场区-开压站: 下雨未施工。 阳朝地块光伏场区: 下雨未施工 送出线路: 办理社稳手续。 集电线路: 办理手续。
其 它 事 项	集电及送出线路塔基位置的青赔协调。 东郑: 现场清表过慢, 耽误施工进度, 部分道路路基松软, 重载车辆无法通行存在安全隐患。 西沟: 连续降雨造成路泥滑。 开压站: 因长时间雨, 上村至东沟车里面进场道路有多处塌方, 主变运输车辆存在风险, 正在积极处理。	
本 日 现 场 监 理 人 员	白化斌、王劲、朱强兵、王紫金	
记 录 人:	[Signature]	总 监 (总 监 代 表)
	[Signature]	