

监理日记 ()

日期: 2023 年 10 月 6 日

天气: 小雨

星期: 五

气温: 10~16℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	整理监理资料。 巡视施工现场, 检查现场无安全隐患。	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 东郑地块光伏场区、西河地块光伏场区、升压站: 下雨未施工。 陶朝地块光伏场区: 今日未施工。 送出线路: 办理社稳手续 集电线路: 办理手续。
其 它 事 项	集电及送出线路塔基位置的青赔协调。 东郑: 现场清表过慢, 耽误施工进度, 部分道路路基过软, 重载车辆无法通行存在安全隐患。 西河: 连续降雨, 道路泥泞。 升压站: 因长时间下雨, 上村至东车沟进场道路有多处塌陷, 设备运输存在风险, 正在积极处理。	
本 日 现 场 监 理 人 员	白化武、王劲、朱强、王岩金	
记 录 人:	刘 强	总监 (总监代表): 黄永荣