

监理日记 ()

日期: 2023 年 10 月 7 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 10~19℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	东郊区域: 检查引孔深度及间距, 符合设计要求。 西沟区域: 现场确定 1# 2# 3# 箱变位置。 巡视施工现场, 检查现场安全无隐患。	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 东郊地块光伏区: 放点 300 个, 引孔 410 个。 西沟地块光伏区: 雨后道路泥沙, 暂停施工, 和项目部确定 1, 2, 3 号箱变位置。 陶朝地块光伏场区: 今日未施工。 开压站: 水泵房开挖, 电缆沟支架安装完成 10%。 主变进场道路扩展。 送出线路: 办理社稳手续。 集电线路: 办理手续。

		现场人员、机具情况: 东郊地块光伏场区:管理7人,打桩工10人,放点1人,浇筑工0人,装载机3台,挖机3台,自卸卡车1台,履带式潜孔钻机5台,空压机5台. 西沟地块光伏场区:管理人员1人,浇筑工0人,180挖机0台. 开压站:项目管理人员8人,土建施工队28人,电气人员5人,送出线路8人. 土建施工队:钢筋切断机1台,钢筋弯曲机3台,钢筋调直切断机1台,筛沙机1台,铲车1台,挖机2台,渣土车2辆,压路机1台.
其它事项		集电送出线路塔基位置的青赔协调. 东郊:现场清表过慢,耽误施工进度,部分道路路基过软,重载车辆无法通行,存在安全隐患,明天变更基础验槽. 西沟:连续降雨,道路泥泞. 开压站:因长时间下雨,上村至东车沟里面进场道路有多处塌方,主变运输存在风险,正在积极处理.
本日现场监理人员	白作武、王劲、朱昌东、王孝金	
记录人: 李	总监(总监代表): 董永军	