

监理日记 ()

日期: 2023 年 10 月 8 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 11 ~ 22 °C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	东郊区域: 检查引孔深度, 符合设计要求。旁站桩基浇筑砼。 西沟区域: 检查孔深、孔距符合设计要求, 检查进场支架, 表 无损伤同意卸车。 巡视施工现场, 检查现场安全情况良。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	东郊地块光伏场区: 放点 300 个, 引孔 410 个, 浇筑 400 个, 随变基础 开挖 1 个。 西沟地块光伏场区: 檩条到货 300 根, 因正在精修道路, 商混 罐车无法进入, 引孔 110 个。 固朝地块光伏场区: 今日未施工。 开压站: 消防水池开挖, 电缆沟支架安装完成 30%。 主变进场道路扩展, 二次舱基础浇筑完成。 中压点设备到货, 中压点电阻柜就位。 送电线路: 办理社稳手续。 集电线路: 办理手续。

		现场人员、机具情况： 东郊地块光伏场区：管理7人，打桩工12人，放点1人，浇筑工人3人，装载机3台，挖机3台，自卸卡车1台，履带式潜孔钻机6台，空压机6台。 西沟地块光伏场区：管理人员6人，测量人员2人，打孔工人3人，挖机2台，装载机2台，打桩机4台。 升压站：项目管理人员8人，土建施工队28人，电气人员5人，送电线路8人。 土建施工队：钢带切断机1台，钢带弯曲机3台，钢带调直切断机1台，筛沙机1台，铲车1台，挖机2台，运土车2辆，压路机1台。
其它事项	供电站送出线路塔基位置彩钢棚协调。 东郊：现道路正在修整，导致路上大石头较多，车辆通行困难。 2、山神庙路口处，风场路入口处，道路路基松软，且有较深的车辙沟，重载车辆无法通行，存在安全隐患，需要垫石头处理，需尽快整修。 西沟：连续降雨，道路泥泞。 升压站：因长时间下雨，上村至东车沟里面进场道路有塌方风险，主要运输存在风险，正在积极处理。	
本日现场监理人员	白成武、王幼、朱强、王孝金	
记录人： 李	总监（总监代表）： 黄永章	