

监理日记 ()

日期: 2023 年 10 月 2 日

天气: 晴 11~24℃

星期: 一

气温: 11~24℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	东郊区域: 检查引孔深度、间距符合设计要求。旁站桩基浇筑砼。见证 12# 13# 14# 16# 验槽。 西沟区域: 验收进场支架, 经检查符合设计要求。旁站 8# 方桩浇筑砼。检查进场组件外表无损伤, 同意卸车。 升压站: 升压站现场日常巡视。 巡视施工现场, 检查现场安全情况良。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	东郊地块光伏场区: 12#、13#、14#、16# 箱变基础验槽完成。螺栓、檩条到货约 10MW, 放点 62 个。引孔 41 个。浇筑 43 个。 西沟地块光伏场区: 檩条到货 332 支。组件到货 144 片。箱变基础 1#、2#、3# 开挖。放点 70 个。引孔 22 个。浇筑 17 个。 阳朝地块光伏场区: 今日未施工。 升压站: 消防水池开挖完成 70%。电缆沟支架安装完成 40%。主变场道路路扩展。升压站南侧挡墙上方清水围墙砌筑完成约 10 米。升压站北侧护坡上方护栏安装。 送出线路: 办理社稳手续。 集电线路: 办理手续。

		现场人员、机具情况: 东塘地块光伏场区: 管理人员7人, 打桩队12人, 放点2人, 浇筑工人33人, 装载机3台, 挖机3台, 自卸卡车1台, 履带式潜孔钻机7台, 空压机7台(2台修理中)。 西塘地块光伏场区: 管理人员8人, 测量人员2人, 孔队6人, 浇筑工人15人, 挖机2台, 装载机2台, 打桩机4台, 吊车1台, 自卸吊1台。 开压站: 项目管理人8人, 土建施工队28人, 电气人员5人, 送出线路8人。 土建施工队: 钢筋切断机1台, 钢筋弯曲机3台, 钢筋调直切断机1台, 筛沙机1台, 铲车1台, 挖机2台, 渣土车2辆, 压路机1台。
其它事项		集电及送出线路塔基位置的青赔协调。 东塘: 1. 场区往风场外道路正在修整, 需要压实做平整处理, 车辆通行困难, 磕底盘。 2. 山神庙路以外, 风场路入口外, 需要压实做平整处理。 3. 11#箱变路, 有碎石, 需尽快处理。 开压站: 因长时间下雨, 上村至东李沟里面进场道路有多处塌陷, 主变运输存在风险, 正在积极处理。
本日现场监理人员	白欣茂、王劲、朱弓兵、王孝金	
记录人: 李	总监(总监代表): 蔡人华	