

监理日记 ()

日期: 2023 年 11 月 11 日

天气: 小雪

星期: 六

气温: -1~5℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场、检查现场安全情况良。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	秦郑地扶教场区: 下雪道路结冰未施工。 西沟地扶教场区: 下雪道路结冰未施工。 陈朝地扶教场区: 暂停施工, 等待项目部协商林业问题。 开压站: 收线南侧至围墙外电缆沟道处极钢带绑扎完成约30%。 开压站北侧清水围墙砌筑完成10米。 一次柜二次柜散水基坑开挖, 电缆压接, GIS接线及校线。 SVG控制柜剥线。 送出线路: G12基础掘挖完成钢带绑扎模板支搭, G13组塔。 集电线路: D8-D32加工钢带, D1、D10基坑开挖完成, D2、D4、D11基坑开挖完成40%, AB5、AB6基坑开挖完成80%。 现场人员、机具情况: 开压站: 项目管理6人, 土建施工24人, 电气11人, 送出线路22人。 土建施工: 钢筋切断机1台, 钢筋弯曲机3台, 钢筋液压切断机1台, 筛沙机1台, 弯管机1台, 挖机1台。 集电线路: 项目管理4人, 施工一队16人, 二队11人, 三队12人, 振捣棒2台。 西沟: 因道路问题组车无法通行, 因无新地扶放点, 引起及浇筑工作停工。 陈朝: 等待项目部通知相关文件办理完成施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	钟沛, 侯子华, 王孝金	
记录人: 侯子华	总监 (总监代表): 钟沛	